

Alapinformációk egyeztetése hidegburkolások megkezdése előtt

Dátum:

Vizsgáló személy:

Megbízó/Megrendelő:

Kivitelező:

Építés helyszíne:

Aljzat/alapfelület típusa:

Régi

Új

Beton Cementesztrich Anhidritesztrich Alapvakolat Gipszkarton

Egyéb.....

Elkészítés/Felhordás dátuma/ideje:

Elektromos vezetékek, épületgépészeti alapszerelések megtörténtek

és a felület leburkolható: Igen Nem

Padló/ Falfűtés: Igen Nem

Felfűtési jegyzőkönyv: Igen Nem

Vannak repedések az alapfelületen? Igen Nem

Dilatáció kialakítások megtörténtek-e? Igen Nem

Az esztrich/beton repedéseknél, dilatációknál függőlegesen mozog? Igen Nem

Erőzáró esztrich/betonvarrás történt? Igen Nem

Egyeztetésre került a kialakítandó burkolat és a csatlakozó felületek síkjai és az azok csatlakozásai? Igen Nem

Fényképek készültek: Igen Nem

Dátum:

A fenti bejegyzések valóságát aláírásunkkal igazoljuk:

.....

Megbízó/Megrendelő

.....

Kivitelező

Alapfelület ellenőrzési listája Hidegburkolóknak

Épület: o családi ház o objektum.....szint o egyéb:

Feldolgozás helye: o kültér o beltér

Teljes felület: fal.....m² aljzat.....m²

Vizsgált / szemrevételezett felület: fal.....m² aljzat.....m²

Aljzat/alapfelület osztályozása

o kötött o csúsztatott o úsztatott o fűtött

Dilatációs kialakítások (hiánya, bevágások elkészítése, varrás stb.):

.....

Repedések az alapfelületen (*A tágulási hézagok csak rugalmas anyagokkal tölthetők ki, erőzáró összekötésük tilos! A szerkezeti hézagoknak a burkolaton is meg kell jelenniük!):.....

Nedvesség elleni szigeteléssel rendelkezik-e? O igen O nem (ha nem, akkor a burkolás nem kezdhető el)

Vannak felületi szennyeződések? O nem O igen, milyen fajta:.....

Az alapfelület megfelelően szilárd és tömör? O igen O nem

Javasolt helyszíni vizsgálatok a felületi minőségével kapcsolatban:

Vizsgálat módja	
Szemrevételezés	O
Tenyérsimítás	O
Vízpróba	O
Kalapácsos / kopogtatásos vizsgálat	O
Karctű	O
Tapadószilárdság vizsgálat	O
Maradék nedvességtartalom (CM %)*	O

*CM % (maradék nedvességtartalom): 1:% 2:% 3:%

- cementesztrich: Hidegburkolat: padlófűtés nélkül <2,5%, padlófűtés esetén <2,0%
 Melegburkolat: padlófűtés nélkül <2,0%, padlófűtés esetén <1,8%
- kalcium-szulfát-esztrich: padlófűtés nélkül <1,0 %, padlófűtés esetén <0,5%

Javasolt helyszíni vizsgálatok a felület síkbeliségére vonatkozóan:

Mérőék /mérőléc (vízmérték)	O
Szintezés	O

Fénykép: O igen O nem